



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๑) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ					
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๑,๐๒๗,๑๗๑	๑,๐๑๔,๖๘๐
รวม	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๑,๐๒๗,๑๗๑	๑,๐๑๔,๖๘๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๒๖	๒๔	๑๕.๐๐	๑๑,๘๑๕,๐๓๕	๑๐,๘๕๒,๖๒๗
รวม	๒๖	๒๔	๑๕.๐๐	๑๑,๘๑๕,๐๓๕	๑๐,๘๕๒,๖๒๗
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร					
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๗	๕	๓.๑๓	๒๗๒,๐๐๐	๑๐๕,๕๐๘
รวม	๗	๕	๓.๑๓	๒๗๒,๐๐๐	๑๐๕,๕๐๘
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม					
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๓	๑.๘๘	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๘๗
๔.๒ แผนงานงบกลาง	๓	๓	๑.๘๘	๒๖,๕๓๒,๐๐๐	๒๕,๔๘๓,๗๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๗	๑๑	๖.๘๘	๒,๗๐๖,๔๐๐	๒,๑๘๐,๐๖๑
รวม	๒๔	๑๗	๑๐.๖๓	๒๙,๔๔๘,๔๐๐	๒๗,๗๑๖,๘๔๘

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๗	๖	๓.๗๕	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๘๕,๘๘๗
รวม	๗	๖	๓.๗๕	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๘๕,๘๘๗
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๕	๖๕	๔๐.๖๓	๒๒,๘๑๗,๐๐๐	๒๑,๙๓๗,๔๗๕
รวม	๖๕	๖๕	๔๐.๖๓	๒๒,๘๑๗,๐๐๐	๒๑,๙๓๗,๔๗๕
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕	๑๐	๖.๒๕	๒,๑๑๙,๐๐๐	๑,๖๓๒,๗๖๓
รวม	๑๕	๑๐	๖.๒๕	๒,๑๑๙,๐๐๐	๑,๖๓๒,๗๖๓
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๘.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๖ ๑	๓ ๑	๑.๘๘ ๐.๖๓	๑,๒๓๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๙๖,๓๕๐ ๑๐๐,๐๐๐
รวม	๗	๔	๒.๕๐	๑,๓๓๕,๐๐๐	๑,๑๙๖,๓๕๐
๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๓	๑.๘๘	๔๒๒,๐๐๐	๓๑๗,๘๔๒
รวม	๔	๓	๑.๘๘	๔๒๒,๐๐๐	๓๑๗,๘๔๒

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑๐.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๒	๑.๒๕	๑๕๐,๐๐๐	๔๗,๓๙๐
๑๐.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๒	๑.๒๕	๗๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐
รวม	๕	๔	๒.๕๐	๒๒๐,๐๐๐	๖๖,๓๙๐
รวมทั้งสิ้น	๑๖๐	๑๓๘	๘๖.๒๕	๖๙,๙๓๘,๔๓๕	๖๔,๙๖๓,๖๙๐

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการขุดลอกฝายและลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง บ้านบุตาสง หมู่ ๗ และบ้านวังรางใหญ่ พัฒนา หมู่ ๒๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๐,๖๘๐	✓			๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาล ด้วยไฟโซล่าเซลล์ พร้อมระบบกรองน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙	๓๒๘,๑๗๑	๓๒๗,๐๐๐	✓			๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาล ด้วยไฟโซล่าเซลล์ พร้อมระบบกรองน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	✓			๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.๑ แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองการ ศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษา ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๕,๐๐๐	๕๓,๘๘๐	✓			๔ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของ ศพด.	๑๑๑,๙๖๐	๑๑๑,๙๖๐	✓			๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๔	โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	๔๐,๐๐๐	๓๖,๔๕๐	✓			๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๕	โครงการปรับปรุงห้องเรียนผู้เด็กปฐมวัย(ห้องเรียนอัจฉริยะ)	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองการ ศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๒๔๖,๒๓๐	๒,๑๑๘,๙๓๖	✓			๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียน	๒,๓๐๑,๘๔๕	๒,๒๐๐,๘๓๑	✓			๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๘	โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๔๗,๗๑๐	✓			๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กปฐมวัย	๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓			๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๑๐	โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๑๑	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓			๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๑๒	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ภาษา	๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓			๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๑๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐๐,๐๐๐	๖๖๘,๔๐๐	✓			๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน(สพฐ.) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๕,๔๐๐,๐๐๐	๔,๗๘๔,๔๖๐	✓			๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่าตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูงตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองม่วงตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๒ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุตาสงตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเบนตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังรางน้อยตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๒๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเลาใหญ่ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๒๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๓ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๒๖	อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะเกลือเก่าตามโครงการที่บุคลากรในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการศึกษาดูงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	๓๐,๐๐๐	๒๑,๓๖๑	✓			๑๙ กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร	๔๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองส่งเสริม การเกษตร
๔	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	๓๒,๐๐๐	๒๔,๑๔๗	✓			๘ กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๕	อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๘ กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๗	โครงการจัดงานสัปดาห์ของดีเมืองสูงเนิน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัย	๑๒๐,๐๐๐	๔๕,๐๘๗	✓			๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนและ ด้อยโอกาส	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓			๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ
๓	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อย โอกาส	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง สวัสดิการ
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	✓			๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ
๔.๒ แผนงานงบกลาง								
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๔๑๑,๓๐๐	✓			๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๔๐๐,๐๐๐	๔,๙๔๐,๙๐๐	✓			๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐	✓			๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๘๔,๖๐๐	๗๘,๗๓๕	✓			๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗๖,๐๐๐	๓๖,๒๒๕	✓			๑๗ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น"	๓๗๗,๐๐๐	๒๖๓,๔๗๐	✓			๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ
๔	โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๘๔	✓			๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประชาชน ตำบลมะเกลือเก่า	๗๙๐,๐๐๐	๗๗๑,๘๕๐	✓			๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ
๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะเกลือเก่า	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง สวัสดิการฯ
๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลมะเกลือเก่า	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๕,๘๒๐	✓			๒๙ มกราคม ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ
๘	โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ
๙	โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓			๒๙ มกราคม ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ
๑๐	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการฯ
๑๑	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการ อบต.พบประชาชน	๑๘๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนัก ปลัด
๑๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง สวัสดิการ
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบล มะเกลือเก่า	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง สวัสดิการ
๑๕	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม	๑๑๒,๘๐๐	๙๕,๔๐๐	✓			๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ
๑๖	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง สวัสดิการ
๑๗	โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้กับเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๗๗	✓			๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๔๖,๙๑๗	✓			๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๒๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข
๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓			๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง สาธารณสุข
๕	โครงการศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการที่รักษาตัวที่บ้าน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓			๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข
๖	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๗๐	✓			๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข
๗	โครงการปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านตำบล มะเกลือเก่า	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	✓			๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล. บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๔,๕๐๐	✓			๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการ ช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบบคลอง ส่งน้ำเส้นยุทธศาสตร์ หน้าบ้านนางประยวน นายเกรียงศักดิ์ นายจักรกฤษ หมู่ ๒	๔๑๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	✓			๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล. บ้านโคกสูง หมู่ ๓	๓๑๐,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	✓			๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ซอยสองพัน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๗๐๐	✓			๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ซอยเหมือนฝัน	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	✓			๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ซอยหน้าโรงเรียน	๔๐,๐๐๐	๓๖,๔๐๐	✓			๖ มกราคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ คุ้มหนองโพธิ์น้อย	๔๗๐,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	✓			๖ มกราคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ซอยตาจูง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๐๐	✓			๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ สายบ้านนายประไพ อินทรนอก	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	✓			๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการ ช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ สายบ้านนายพิชัย เดชบุตร	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการ ช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ ๗ ซอยฝายน้ำล้น	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	✓			๒๐ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเบน หมู่ ๘ เส้นทาง รพ.สต.	๓๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ซอยบ้านนายโกเมท-นายเป	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	✓			๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ซอยคุ้มน้อย(บ้านนายประสิทธิ์ - นายสมพงษ์)	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	✓			๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ สายทางหนองขาด - ห้วยไผ่	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	✓			๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการ ช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑ คุ้มคลองแคน	๓๐๕,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	✓			๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพัน สโม่สร หมู่ ๑๒ ซอยบ้านนางทอง - บ้านนายสนั่น	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	✓			๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพัน สโม่สร หมู่ ๑๒ ซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	๙๘,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	✓			๑๙ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขา พัฒนา – วังรางใหญ่	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	✓			๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล. บ้านหนองขาด หมู่ ๑๔	๓๑๕,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	✓			๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ - ซอยบ้านลุงที	๓๒๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	✓			๑๘ มกราคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖ ซอยจिराय	๓๑๕,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	✓			๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ เส้นหัวเขา-บ้านโสกจานพัฒนา	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	✓			๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๑,๗๕๕	✓			๑๘ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาอ่าง โสกหมัน หมู่ ๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๕๐๐	✓			๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า สามัคคี หมู่ ๑๙ สายทางคุ้มหลักแปด	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๕๐๐	✓			๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านยายตาตำ บ้านมะเกลือเก่า สามัคคี หมู่ ๑๙	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	✓			๒๕ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๘	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	✓			๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ ซอยเสรีภาพ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๒๘๐	✓			๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ ซอยมะเฟืองหวาน	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๒๔ – บ้านหนองม่วง หมู่ ๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	✓			๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการ ช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ - บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	✓			๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแยกถนนเทวดา-บ้านโสกจาน พัฒนา หมู่ ๑๗	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	✓			๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหัวไร่ปลายนา บ้านโสกจาน พัฒนา-บ้านหนองม่วง หมู่ ๕	๓๑๔,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	✓			๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านปลายราง หมู่ ๘-บ้าน หนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	✓			๒๕ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกแยกบ้านห้วยไผ่-เขาพญาปราบ (ช่วงบ้านนายโปย) บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	✓			๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ่มบ้านน้อย บ้านวังรางใหญ่ พัฒนา หมู่ ๒๐	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	✓			๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านป่าพร(ตรงข้ามบั้ง) บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	✓			๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางเข้าบ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	✓			๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาและระบบสูบน้ำศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๑๕	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	✓			๑๙ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๑	โครงการต่อเติมหลังเหล็กและปรับปรุงระบบประปาบาดาล บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	✓			๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	✓			๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบบคลองส่งน้ำ บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	✓			๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางไปสวนป่าภูหลวง บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	✓			๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเขาพัฒนา - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๓	๔๗๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	✓			๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ตาย - บ้านโสกจาน พัฒนา หมู่ ๑๗	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	✓			๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน วังรางน้อย หมู่ ๙ ปากทางเข้าบ้านวังรางน้อย	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	✓			๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ่มลุงประทีป วัดเขาเก็ง บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	✓			๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๔๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโซล่าเซลล์เข้าระบบ อ่างหนองปลาชี หมู่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๒๐๐	✓			๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอยสองพัน บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	✓			๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายคอม - ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	✓			๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย บ้านปลายราง หมู่ ๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓			๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสูบน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งภายในตำบลมะเกลือเก่า	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	✓			๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ้านโสกงานพัฒนา หมู่ ๑๗ (ระบบประปาหนองสระโดน)	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	✓			๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ สายเลียบบคลองส่งน้ำ - ถนนยุทธศาสตร์	๒๐๕,๐๐๐	๑๘๘,๙๐๐	✓			๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาลด้วยไฟโซล่าเซลล์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านโสกงานพัฒนา หมู่ ๑๗	๓๓๗,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	✓			๗ มีนาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างหอดึงสูงพร้อมระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองชาด หมู่ ๑๔	๖๓๓,๐๐๐	๖๓๑,๐๐๐	✓			๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างหอดึงสูงพร้อมระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบุตาสง หมู่ ๗	๗๓๑,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐	✓			๒๐ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐	๗๘๘,๐๐๐	๗๘๗,๐๐๐	✓			๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล. หมู่ ๑	๓๐๔,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓			๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑-๒	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	✓			๒๕ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๗๐,๔๔๐	✓			๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัด มะเกลือเก่า - ถนนมิตรภาพ หมู่ ๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๔๐,๐๐๐	✓			๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง วัดมะเกลือเก่า - ถนนมิตรภาพ หมู่ ๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	✓			๑๕ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้น บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	✓			๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ช่าง

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	๕๕,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี"มะเกลือเก่าเกมส์"	๕๐๙,๐๐๐	๕๐๖,๑๘๑	✓			๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๔๑๒	✓			๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินเข้าคำ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	✓			๗ มีนาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการส่งเสริมการจัดงานแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดงานวันสงฆ์พระตำบลดมะเกลือเก่า	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙ เมษายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๓๔๐	✓			๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ
๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๗๐,๐๐๐	๙,๑๐๐	✓			๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ
๑๐	โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ
๑๑	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองการ ศึกษาฯ
๑๒	โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬาให้กับเยาวชน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองการ ศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๑๓๐,๐๐๐	๖๙,๙๙๐	✓			๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๑๔	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๕๐	✓			๘ เมษายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ
๑๕	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๘๙๐	✓			๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๗,๘๕๐	✓			๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๔	โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาตำบล	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๕	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนสู่ SMART CITY	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	✓			๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๘.๒ แผนงานบริหารงานคลัง								
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองคลัง

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๘	✓			๑๗ เมษายน ๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
๒	โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด	๕๗,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนัก ปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๙,๘๕๔	✓			๔ เมษายน ๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๖,๙๘๐	✓			๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัด

ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๒๕๐	✓			๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม เกษตรฯ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๑๓,๑๔๐	✓			๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองส่งเสริม เกษตรฯ
๑๐.๒ แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข
๒	โครงการลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓			๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข
๓	โครงการอบรมครัวเรือนต้นแบบกำจัดขยะต้นทาง	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข